



REPORTE DEL MODULO DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE VALIDAD EN LA PLATAFORMA SRFT

MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

FAISMUN

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	3	PUE23020223492	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL LIBRAMIENTO BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN PUEBLA - 74240	Puebla	6	Ahuacatlán	AHUACATLAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	74240	1000	1200	0	Metros Cuadrados	89	05-04-2023	04-07-2023	2698187.29	2698187.29	2698187.29	2698187.29	2698187.29	2698187.29	2698187.29	Validado avances
2023	3	PUE230302259885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TONALIXCO EN SU SEGUNDA ETAPA SECCION AGUA FRIA LOCALIDAD DE POCHALCATL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUE. - 223347	Puebla	6	Ahuacatlán	POCHALCATL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	223347	162	138	0	Metros Cuadrados	550	13-04-2023	11-06-2023	948514.43	948514.43	948514.43	948514.43	948514.43	948514.43	948514.43	Validado avances
2023	3	PUE230302259896	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NAK XANAT, DEL KM 0080 AL KM 0146, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 223497	Puebla	6	Ahuacatlán	ELOXOCHITLAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	223497	610	580	0	Metros Cuadrados	367.6	11-04-2023	10-06-2023	1356838.51	1356838.51	1356838.51	1356838.51	1356838.51	1356838.51	1356838.51	Validado avances
2023	3	PUE230302259903	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONOCIDO COMO EL CONEJO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 223533	Puebla	6	Ahuacatlán	TLACOTEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	223533	564	542	0	Metros Cuadrados	480	08-05-2023	07-07-2023	612527.07	612527.07	612527.07	612527.07	612527.07	612527.07	612527.07	Validado avances
2023	3	PUE230302263063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA SECCION CRUZTITLAN DE LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 240046	Puebla	6	Ahuacatlán	COALTEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	240046	390	370	0	Metro cubico	2227.95	07-08-2023	05-10-2023	1934180.42	1934180.42	1934180.42	1041190.62	1041190.62	1041190.62	1041190.62	Validado avances
2023	3	PUE230202227658	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106764	Puebla	6	Ahuacatlán	POCHALCATL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	106764	907	838	0	Metros lineales	1110	08-04-2023	08-07-2023	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1944402.09	Validado avances
2023	3	PUE230302260371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 226126	Puebla	6	Ahuacatlán	AHUACATLAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	226126	648	745	0	Metros lineales	600	24-07-2023	21-09-2023	814582.65	814582.65	814582.65	327984.17	327984.17	327984.17	327984.17	Validado avances
2023	3	PUE230202227711	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 107204	Puebla	6	Ahuacatlán	IXQUIHUACAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	107204	1003	925	0	Metros Cuadrados	975	12-04-2023	09-08-2023	2886680.79	2886680.79	2886680.79	2886680.79	2886680.79	2886680.79	2886680.79	Validado avances
2023	3	PUE230302259965	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 223803	Puebla	6	Ahuacatlán	COALTEPEC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	223803	813	721	0	Metros Cuadrados	801.5	26-04-2023	10-07-2023	1577035.45	1577035.45	1577035.45	1577035.45	1577035.45	1577035.45	1577035.45	Validado avances
2023	3	PUE230302260467	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 226766	Puebla	6	Ahuacatlán	ELOXOCHITLAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	226766	610	580	0	Metros lineales	1057.8	11-08-2023	20-10-2023	2872521.97	2872521.97	2872521.97	1074751.59	1074751.59	1074751.59	1074751.59	Validado avances

