



15 de julio de 2022.

OFICIO No. 2022/07/2-01

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”


PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ING. PEDRO LUIS CRUZ BONILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
	21	6	1	2022	2	33 I		4 FAIS MUNICIPAL	1	6170.2	0												
			2										1	332	450000	450000	52156	0	0	0	0		ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
			2										2	622	3066007.93	3066007.93	2500000	0	0	0	0		REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS Y MERCADO MUNICIPAL
			2										1	441	5964200	5964200	0	0	0	0	0		PISO FIRME PARA VIVIENDAS
			2										2	614	17765722.07	17765722.07	11000000	8670977.32	3551430.3	3551430.3	3551430.3		CONSTRUCCION DE 3 PAVIMENTOS, 2 OBRAS DE DRENAJE Y DOS MUROS DE CONTENCIÓN
			2										2	632	2964450	2964450	1653234	0	0	0	0		REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS
			2										2	624	2200400	2200400	1000000	0	0	0	0		INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO
	21	6	1	2022	2	33 I		5 FORTAMUN	1	1722.73	0												
			2										2	622	1920000	1920000	450000	0	0	0	0		REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL
			2										2	541	1250000	1250000	300001.54	0	0	0	0		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2020
			2										2	614	4693250	4693250	2000000	0	0	0	0		OBRA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTOS Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
			2										1	122	500000	500000	200000	0	0	0	0		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEGURIDAD PUBLICA)
			2										1	441	763505	763505	581979.75	0	0	0	0		ADQUISICION DE LAMINAS PARA TECHOS, BIODIGESTORES
			2										1	853	800000	800000	500000	0	0	0	0		APORTACION AL CERZO DE ZACATLAN
			2										1	311	950000	950000	500000	441169.31	441169.31	441169.31	441169.31		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE



MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COM PROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		MAP-OP/2022300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN MARCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	ANALCO	1758416.19	1758416.19	1758416.19	1758416.19	1758416.19	749794.57	749794.57	40%	43%	M2	1746.37	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/2022301	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	ANALCO	1062365.64	1062365.64	1062365.64	1062365.64	1062365.64	471007.12	471007.12	44%	44%	ML	568	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/2022302	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO TLACOTEPEC-OCOTAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	TLACOTEPEC	571294.14	571294.14	571294.14	571294.14	571294.14	252611.58	252611.58	45%	45%	M3	157.36	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/2022303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA SECCION 13, DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA.	TLAYEHUALANCINGO	1115057.89	1115057.89	1115057.89	1115057.89	1115057.89	503959.95	503959.95	47%	45%	M2	1020	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/22300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS SECCIONES ZITLALA Y TLAPOSTICOYA, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	POCHALCATL	1678784.58	1678784.58	1678784.58	1678784.58	1678784.58	828539.42	828539.42	45%	49%	M2	1662	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/22301	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA SECCION EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	IXQUIHUACAN	2032916.09	2032916.09	2032916.09	2032916.09	2032916.09	609874.83	609874.83	45%	43%	ML	1816	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.
		MAP-OP/22302	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA SECCION CUACUILCO, EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	POCHALCATL	452142.77	452142.77	452142.77	452142.77	452142.77	135642.831	135642.831	34%	40%	ML	49	NO SE REGISTRO EN LA MIDS, POR QUE NO SE CUENTA CON LA CONTRASEÑA.

MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA DADO APERTURA A NIGUN PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	2do. Trimestre	8.33	1	12	0.00	0	7	NO SE HA EJECUTADO ALGUN OTRO PROYECTO QUE NO SEA DIRECTA O COMPLEMENTARIA
	3er. Trimestre	0.00	0	25				
	4to. Trimestre	3.13	1	32				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA DADO APERTURA A NIGUN PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	2do. Trimestre	58.33	7	12	28.57	2	7	NO SE HA ALCANZADO LA META YA QUE SE HAN ARRANCADO MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	40.00	10	25				
	4to. Trimestre	34.38	11	32				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA DADO APERTURA A NIGUN PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION
	2do. Trimestre	33.33	4	12	71.43	5	7	META ALCANZADA Y SUPERADA, SE PRIORIZO OBRAS COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	60.00	15	25				
	4to. Trimestre	62.50	20	32				

MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1812792.54	10876755	16.67	1812792.54	10876755	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	4531981.29	10876755	41.67	4531981.29	10876755	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	7251170.04	10876755				
	4to. Trimestre	100.00	10876755	10876755				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recurs								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	10876755	10876755				
Índice en el Ejercicio de Recurs								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE HA EJECUTADO ALGUNA OBRA PORQUE EESTAN EN PROCESO DE LICITACION
	2do. Trimestre	41.67	4531981.29	10876755	4.06	441169.31	10,876,755.00	SOLO SE HA PAGADO ENERGIA ELECTRICA
	3er. Trimestre	66.67	7251170.04	10876755				
	4to. Trimestre	100.00	10876755	10876755				
Índice de Dependencia Financier								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.01	4531981.29	753803.1	5.63	4,531,981.29	804511	SE TUVO UN INGRESO MAYOR AL PLANEADO
	4to. Trimestre	6.49	10876755	1675118				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)) * 100]	4to Trimestre	3.13	\$ 32,771,401.00	31778302				