



MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

Observaciones generales

el importe total de las obras comprometidas es superior al importe total de lo ministrado; esto se debe a que en una obra se incluyo los rendimientos y los intereses bancarias
 El reporte de todas las obras ejecutadas con FISM se realizo hasta el cuarto trimestres en la plataforma MIDS, por ende el destino del gasto en SRFT se realizo igual hasta el cuarto trimestre
 Las obras de FORTAMUN se realizaron igual hasta el cuarto trimestre

FISM-DF															
FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PUE220402199041		MAP-OP22201	REHABILITACIÓN DEL TECHADO PARA EL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	AHUACATLAN	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	100%	100%	M2	298
PUE220402198777		MAP-OP22206	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS, PARA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	AHUACATLAN	2314186.39	2314186.39	2314186.39	2314186.39	2314186.39	500000	500000	36.76%	0%	M2	544
PUE220402199076		MAP-OP22207	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION PUSKAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN,	ELOXOCHITLAN	674003.06	674003.06	674003.06	674003.06	674003.06	0	0	20.00%	0%	ML	113.6
PUE220402199096		MAP-OP22208	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT (PRIMERA ETAPA) SAN MARCOS	ELOXOCHITLAN	2307583.03	2307583.03	2307583.03	2307583.03	2307583.03	0	0	9.00%	0%	ML	99
PUE220402199119		MAP-OP22209	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	XOCHICUAUTLA	2458527.01	2458527.01	2458527.01	2458527.01	2458527.01	0	0	9.62%	0%	KM	2.08

OBSERVACIONES
REPORTADO EN SRFT