



**REPORTE DEL MODULO DESTINO DEL GASTO VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	ID_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402338107	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	23206	45	54	0	Metros lineales	1451	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1451.0, meta_modificada:1451.0)}	21-12-2023	19-02-2024	658626.73	658626.73	658626.73	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402338148	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEPANZINGO MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Tepanzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	23207	98	97	0	Metros Cuadrados	934.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.75, meta_modificada:934.75)}	22-12-2023	19-02-2024	799974.59	799974.59	799974.59	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402337840	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL CARRETERA INTERRRANA-CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	MAP-OP/23205	458	489	0	Metros lineales	1301	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0)}	13-11-2023	11-01-2024	1908649.48	1908649.48	1908649.48	1908649	1908649	1908649.5	Terminado	Validado / Registrado avances





**REPORTE DEL MODULO DESTINO DEL GASTO VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FAISMUN CUARTO TRIMESTRE**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230302260467	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 226766	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	226766	610	580	0	Metros lineales	1763	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0)}	11-08-2023	20-10-2023	2872521.97	2872521.97	2872521.97	2872521.97	2872521.97	2872521.97	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402300837	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LITAKAMALA SIPI, EN LA LOCALIDAD DE KOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 352960	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	352960	320	420	0	Metros Cuadrados	266.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.96, meta_modificada:266.96)}	04-05-2023	03-07-2023	964356.16	964356.16	964356.16	964356.16	964356.16	964356.16	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402310792	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL CUACUILCO TLAPOXITCOYA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 395227	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlapoxtecoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	395227	162	148	0	Metros lineales	821	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0, meta_modificada:821.0)}	23-10-2023	21-12-2023	1734164.7	1734164.7	1734164.7	1734164.7	1734164.7	1734164.7	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402314891	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS LINEALES, EN LA LOCALIDAD DE TLACOATEPEC, SAN MATEO - 414051	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	414051	1402	1293	0	Metros Cuadrados	3114	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3114.0, meta_modificada:3114.0)}	18-10-2023	26-12-2023	2187529.84	2187529.84	2187529.84	2187529.84	2187529.84	2187529.84	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302263063	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA SECCION CRUZITITLAN DE LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 240046	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	240046	390	370	0	Metros cúbicos	2475.5	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2475.5, meta_modificada:2475.5)}	07-08-2023	05-10-2023	1934180.42	1934180.42	1934180.42	1934180.42	1934180.42	1934180.42	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402309769	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES EN LAS SECCIONES 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 390510	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	390510	85	70	0	Metros Cuadrados	707	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0)}	02-10-2023	30-11-2023	765001.52	765001.52	765001.52	765001.52	765001.52	765001.52	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230302260371	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 226126	Puebla	6	Ahuacatlán	Cuacuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	226126	648	745	0	Metros lineales	790.77	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:790.77, meta_modificada:790.77)}	24-07-2023	21-09-2023	814582.65	814582.65	814582.65	814582.65	814582.65	814582.65	Terminado	Validado avances



**REPORTE DEL MODULO DESTINO DEL GASTO VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FAISMUN CUARTO TRIMESTRE**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402301141	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES EN LAS SECCIONES 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA PRIMERA ETAPA - 354210	Puebla	6	Ahuacatlán Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	354210	320	275	0	Metros Cuadrados	564.79	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.79, meta_modificada:564.79)}	06-09-2023	04-11-2023	664113.69	664113.69	664113.69	664113.69	664113.69	664113.69	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402300932	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 353392	Puebla	6	Ahuacatlán Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ahuacatlán	353392	7690	6852	0	Metros cuadrados de construcción	837.47	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:837.47, meta_modificada:837.47)}	09-05-2023	08-07-2023	1619884.48	1619884.48	1619884.48	1619884.48	1619884.48	1619884.48	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCIÓN CUARTA DE LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA. - 353807	Puebla	6	Ahuacatlán Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	353807	320	420	0	Metros Cuadrados	710	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0)}	08-09-2023	06-11-2023	904491.36	904491.36	904491.36	904491.36	904491.36	904491.36	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301171	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION 12 Y SECCION 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 354365	Puebla	6	Ahuacatlán Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	354365	145	125	0	Metros lineales	217.83	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:217.83, meta_modificada:217.83)}	18-09-2023	16-11-2023	320452.31	320452.31	320452.31	320452.31	320452.31	320452.31	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402314660	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO ATEMPA CON UNA LONGITUD DE 940.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 413276	Puebla	6	Ahuacatlán Ixquihuacán (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuacatlán	413276	925	1003	0	Metros Cuadrados	5640	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5640.0, meta_modificada:5640.0)}	03-10-2023	31-12-2023	4032048.32	4032048.32	4032048.32	4032048.32	4032048.32	4032048.32	Terminado	Validado avances





**REPORTE MODULO INDICADORES VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	((Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinoj,fecha:19/01/24}}	81.59777	81.6	Validado	
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinoj,fecha:12/01/24}}	100	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	((Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	7.59385	7.59385	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:emeteriodeaquinoj,fecha:12/01/24}}	7.942	95.62	Validado	
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	18.6893	18.6893	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:emeteriodeaquinoj,fecha:12/01/24}}	18.6893	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente							100		{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinoj,fecha:12/01/24}}	100	100	Validado





**REPORTE MODULO INDICADORES VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinof,fecha:19/01/24}}	81.59777	81.6	Validado
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinof,fecha:12/01/24}}	100	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	7.59385	7.59385	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:emeteriodeaquinof,fecha:12/01/24}}	7.942	95.62	Validado
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	18.6893	18.6893	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:emeteriodeaquinof,fecha:12/01/24}}	18.6893	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Ahuacatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)} * 100	Compór								{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:emeteriodeaquinof,fecha:12/01/24}}	100	100	Validado

